

Schlussabrechnung Freier Platz
Kto. 63100.501.684

für Schlussitzung Baukommission

BKP		KV BK 22.2.13	mit Kosten Elektroinfrastruktur		Begründung von Abweichungen zu KV / a)-f) analog Kapitel 4 VdSR
			Schlussabrechnung	Abweichung (+ = Abrg. höher)	
112	Abbrüche		1'000.35	1'000.35	
113	Demontagen		8'958.90	8'958.90	
211.5	Beton-, Stahlbetonarb.	150'000	114'134.50	-35'865.50	Ohne Abbruch Trafostation, Foundation Sitzelemente. Beide in 463 enthalten
214	Montagebau Holz	262'440	181'474.90	-80'965.10	a) Personenunterstände: Holz- statt wie ursprünglich geplant Stahlkonstruktion, hierdurch günstigere Konstruktion möglich
227	äussere Oberflächenbeh.		31'469.90	31'469.90	b)
232	Starkstrominst.		14'313.40	14'313.40	
233	Leuchten und Lampen	154'440	140'245.70	-14'194.30	c) Die Kosten für die Elektroinfrastruktur (Fr. 126'367.90 gem. Ausmassen vom 4.6.2014) gehen in den Anlagebestand von SH POWER und werden dadurch nicht dem Baukredit belastet. Das Total der Ist-Kosten wird in der Tabelle unter "Schlussabrechnung" dennoch aufgeführt, damit der Nachweis erbracht wird, dass der bewilligte Kostenvoranschlag eingehalten wurde.
239	Übriges Elektroanlagen		124.15	124.15	
272.1	Metallbaufertigteile		2'500.40	2'500.40	
272.2	Schlosserarbeiten	30'240	44'275.85	14'035.85	Mehrleistungen: 3x Rahmen und Abdeckbleche Stützen Personenunterstände, 2x Fahrplanständer, 3x Baumschutz
273.3	allg. Schreinerarbeiten	70'200	65'912.65	-4'287.35	
281	Bodenbeläge		5'026.95	5'026.95	
287	Baureinigung		702.00	702.00	
292	Hon. Bauingenieure	15'000	17'612.90	2'612.90	Im Verlaufe der Arbeiten mussten noch zusätzlich Kavernen aufgefüllt, teilweise abgebrochen und wieder zubetoniert werden. Dazu waren einige Sitzungen nötig und führten zu einem Mehraufwand, aufgrund Baubegleitung durch den Ingenieur. Zusätzliche Aufwendungen sind aufgrund der Brunnenfundation angefallen.
296.1	Beleuchtungsplaner	10'000	11'304.50	1'304.50	Erhöhter Aufwand wegen Abklärungen zur Verkehrssicherheit sowie umfassende Sicherheitsabklärungen bei den Personenübergängen.
296.8	Planung Holzbau	3'000	12'533.40	9'533.40	Um Kosten in der Ausführungsphase zu sparen, wurde entschieden einen Elementbau zu planen. Durch die Wahl von Holzelementen statt einer Metallkonstruktion konnten 30% der Kosten eingespart werden (siehe BKP 214), jedoch war ein erhöhter Aufwand in der Planung nötig.
296.9	Planung Metallbau	6'000	5'724.00	-276.00	
299	Übriges (Sicherheit)		22'860.00	22'860.00	d) Sicherheitsplan Mauern
421	Gärtnerarbeiten	46'440	47'558.15	1'118.15	
423	Brunnen, Ausstatt., Geräte	51'840	103'271.50	51'431.50	e) Abfallhaie, Poller, Beschriftungen, Altstadtstele, Blindensignalisation
463	Oberbau	321'440	367'493.60	46'053.60	f) Auch Aushub für Bäume, Substrateinbau enthalten. Zudem aus 211.5: Abbruch Trafostation, Foundation Sitzelemente und Brunnen
465	Werkleitungen, Kanalisation		2'595.95	2'595.95	
511	Bewillig, Gebühren	1'000	500.35	-499.65	
523	Fotos		2'656.80	2'656.80	Öffentlichkeitsarbeit Stadt Schaffhausen
524	Vervielfält., Plankopien	4'000	105.85	-3'894.15	
525	Dokumentation	10'120	4'860.00	-5'260.00	Weniger Visualisierungen erforderlich
560	Sitzungsgelder		6'902.50	6'902.50	
566	Grundsteinl, Aufrichte, etc		529.50	529.50	
900	Möbel		2'791.35	2'791.35	2 Bürostühle Ticketeria
		1'136'160	1'219'440.00	83'280.00	
583	Reserven	97'200	0.00	-97'200.00	
	8% Mehrwertsteuer				
Total		1'233'360	1'219'440.00	-13'920.00	
				Unterschreitung	

Fondsentnahme	-203'019.25	-202'934.25	85.00	Entnahme aus dem Fonds für Neugestaltung Freier Platz (Kto. 39.362.324) Rg 2013 Diese Abweichung der Fondsentnahme führt zu einer effektiven Unterschreitung von -13'835 Franken.
----------------------	--------------------	--------------------	-------	--

Hinweise
Die Schlussabrechnung enthält die Kosten für den Perimeter Freier Platz. Kosten für Anpassungen im Bereich Läufergasse/Moserstrasse (Bereich "Gartenwirtschaft Schweizerhof") gehen zu Lasten des Verpflichtungskredites 63200.501.707 "Unterstadt, Granatapfel./Raben bis Läufergasse/Freier Platz, Erneuerung" aus dem Jahr 2011.
Die Kosten für die Elektroinfrastruktur (Fr. 126'367.90 gem. Ausmassen vom 4.6.2014) in der BKP 233 gehen in den Anlagebestand von SH POWER. Das Total der Ist-Kosten wird in der Tabelle unter "Schlussabrechnung" dennoch aufgeführt, damit der Nachweis erbracht wird, dass der bewilligte Kostenvoranschlag eingehalten wurde.